

# RAPORT O ROBOTACH PROWADZONYCH W OKRESIE 01-07.02.2019 R.

## Nowe inwestycje zaplanowane do realizacji w najbliższych tygodniach

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu
Próchnika	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w <b>ul. Próchnika</b> na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej	03.2019-21.02.2020	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
Nawrot	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w <b>ul. Nawrot</b> na odcinku od ul. Kopcińskiego do ul. Targowej	03.2019-17.02.2020	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
Nawrot	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w <b>ul. Nawrot</b> na odcinku od ul. Targowej do ul. Kilińskiego		Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
Sienkiewicza	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami w <b>ul. Sienkiewicza</b> na odcinku od ul. Narutowicza do Al. J. Piłsudskiego	03.2019- 31.12.2019	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
Waryńskiego	przebudowa wodociągu	Przebudowa sieci wodociągowej w <b>ul. Waryńskiego</b> na odcinku od ul. Długosza do ul. Srebrzyńskiej w Łodzi	04.2019- 30.09.2019	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
Zygmunta	budowa kanalizacji/budowa wodociągu	Rozbudowa <b>ul. Zygmunta</b> w Łodzi na odcinku od ul. Kolumny do rzeki Olechówki wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w systemie zaprojektuj i wybuduj	04.2019- 29.11.2019	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
Bielska	budowa kanalizacji	budowa kanalizacji sanitarnej w <b>ul. Bielskiej</b> na odcinku od kolektora VII do ul. Sosnowieckiej wraz z odejściami bocznymi	04.2019- 29.01.2020	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
Sosnowiecka	budowa kanalizacji	budowa kanalizacji sanitarnej w <b>ul. Sosnowieckiej</b> na odcinku od ul. bielskiej do ul. Śląskiej wraz z odejściami bocznymi	04.2019- 29.01.2020	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
Mysłowiecka	budowa kanalizacji	budowa kanalizacji sanitarnej w <b>ul. Mysłowickiej</b> na odcinku od ul. Sosnowieckiej na zachód wraz z odejściami bocznymi	04.2019- 29.01.2020	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
Mysłowiecka	budowa wodociągu	budowa sieci wodociągowej w <b>ul. Mysłowickiej</b> na odcinku od istniejącej końcówki wodociągu na wys. posesji nr 6 na zachód	04.2019- 29.01.2020	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
1 Maja	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami w <b>al. 1 Maja</b> na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej	04.2019- 17.12.2019	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.

## Inwestycje realizowane

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu
Tatarkiewicza	budowa wodociągu	Budowa wodociągu w ul. <b>Tatarkiewicza</b> od istniejącej do wysokości posesji 9c (L=110m).	23.02.2018 - 31.12.2018	Prace zakończono.
Gruszowa	budowa wodociągu	Budowa sieci wodociągowej w ul. <b>Gruszowej</b> w Łodzi na odcinku od istniejącej końcówki wodociągu do włączenia w istniejący wodociąg w ul. Zgierskiej w rejonie ul. Okoniowej o projektowanej długości L=74,32m	07.02.2018 - 21.01.2019	Prace zakończono.
Agrestowa	budowa wodociągu	Budowa sieci wodociągowej w ul. <b>Agrestowej</b> w Łodzi na odcinku od istniejącej końcówki wodociągu do włączenia w istniejący wodociąg w ul. Trawiastej o projektowanej długości L=79,89m		Prace zakończono.
Pogonowskiego	przebudowa wodociągu	Modernizacja wodociągu w ul. <b>Pogonowskiego</b> na odcinku od Al.1-go Maja do ul. Zielonej (L=450m).	01.03.2018 - 01.10.2018	Prace w zakresie łsi zakończone.
Złotno	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Złotno (DN 200 o długości projektowanej L = 516,84 m - kanał główny) wraz z odejściami bocznymi rurociągu tłoczego DN 110 o długości projektowanej L=148 m oraz przepompowni ścieków wraz z instalacją elektryczną, ogrodzeniem i zjazdem.	11.10.2017 - 30.06.2019	Prace w ul. Złotno zakończone, trwają prace przy przepompowni poza jezdnią
Gdańska	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. <b>Gdańskiej</b> na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów w Łodzi (L=212,71m).	19.12.2017 - 31.01.2019	Zakończono prace przy przebudowie wodociągu. Tymczasowa organizacja ruchu/TOR na potrzeby robót drogowych - na zamknięciu całego pasa drogowego od ul. Ogrodowej do ul. Legionów. Planowana zmiana organizacji ruchu od 09.07.2018 roku.
Strążyska, Brzezińska	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ul. <b>Strążyskiej</b> i ul. <b>Brzezińskiej</b> w Łodzi L=227,07m + 228,02m + 307,03m (budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strążyskiej w Łodzi na odcinku od ul. Stokowskiej do ul. Prezydenta wraz z przebudową wodociągu w ramach usunięcia kolizji).	31.03.2018 - 30.11.2018	Prace zakończono.
Strążyska	budowa wodociągu	Modernizacja wodociągu w ul. <b>Strążyskiej</b> w Łodzi L=69,07m (budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strążyskiej w Łodzi na odcinku od ul. Stokowskiej do ul. Prezydenta wraz z przebudową wodociągu w ramach usunięcia kolizji).		

## Inwestycje realizowane

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu
Konstantynowska	budowa kanalizacji sanitarnej	Kolektor sanitarny Va w ul. Konstantynowskiej od ul. Gimnastycznej do ul. Krańcowej (L=2409,62m).	14.09.2016 - 14.09.2019	Prace zakończono
<b>Goplany, Patriotycznej, Murawy, Zastawna</b>		Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni kol. VIII B (etap I - zakończono w 2017 roku, etap II: kanalizacja w ul. Goplany, Patriotycznej, Murawy, Zastawny - dwa odcinki) wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym (L=2.285,54m).		
<b>Goplany</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goplany na odcinku od ul. Rafowej do posesji nr 5		ul. Zastawna (od przepompowni w rejonie Zastawnej 5 do działki 68/4) – zakończone roboty montażowe ul. Zastawna – od Patriotycznej do granic miasta – zakończone roboty montażowe ul. Patriotyczna – rozpoczęte roboty – przejście pod rzeką ul. Murawy - zakończone roboty montażowe ul. Goplany - zakończone roboty montażowe
<b>Patriotyczna</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Patriotycznej</b> na odcinku od ul. Rafowej do ul. Zastawnej.		
<b>Zastawna</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Zastawnej</b> na odcinku od projektowanej przepompowni do wysokości działki nr 68/4.	10.01.2018 - 31.07.2019	
<b>Zastawna</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Zastawnej</b> na odcinku od działki nr 66/6. do posesji nr 47		
<b>Murawy</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Murawy</b> na odcinku od ul. Patriotycznej do działki przy ul. Zastawnej nr 68/4.		
<b>Murawy</b>	budowa wodociągu	Budowa sieci wodociągowej w ul. <b>Murawy</b> na odcinku od istniejącej końcówki do działki przy ul. Zastawnej 21.		
<b>Mieszki</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Mieszki</b> na odcinku od istniejącego KOL. VIID do ul. Bratkowej w Łodzi o projektowanej długości L= 338,00m wraz z odejściami bocznymi.	26.02.2018 - 26.04.2019	
<b>Mieszki</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Mieszki</b> na odcinku od istniejącego KOL. VIID na płn. – wsch. w Łodzi o projektowanej długości L= 127,21m wraz z odejściami bocznymi.		
<b>Telefoniczna</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Telefonicznej</b> na odcinku od pętli tramwajowej do rejonu ul. Sąddeckiej w Łodzi o projektowanej długości L= 571,16m wraz z odejściami bocznymi.	26.02.2018 - 26.04.2019	na wiosnę planowane jest wykonanie przyłącza do posesji w ul. Wodospadowej – zawężenie w ul. Telefonicznej
<b>Piotrkowska, Moniuszki, Sienkiewicza, Tuwima</b>	budowa kanalizacji ogólnospławnej	Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej w kwartale ulic: <b>Piotrkowska - Moniuszki - Sienkiewicza - Tuwima (II etap - L=218,73m).</b>	29.12.2017 - 15.11.2019	Wznowiono prace przy kanalizacji ogólnospławnej, prace prowadzone na terenie bez ruchu samochodowego przy koordynacji z wykonawcą budowy drogi w tym rejonie.
<b>Piotrkowska, Moniuszki, Sienkiewicza, Tuwima</b>	budowa wodociągu	Budowa wodociągu w drodze dojazdowej w kwartale ulic: <b>Piotrkowska - Moniuszki - Sienkiewicza - Tuwima (etap II L=298,60mm).</b>		
<b>Dawna</b>	budowa wodociągu	Budowa wodociągu w ul. <b>Dawnej</b> od Al. 3-go Maja do wysokości posesji 6 (L=95,47m) wraz z przebudową wpustu deszczowego.	24.08.2017 - 10.07.2018	Prace zakończono.

## Inwestycje realizowane

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu
<b>Rosseta, Piechala, Poetycka, Tomaszowska, Olechowska</b>	-	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Rosseta, Piechala, Poetyckiej, Tomaszowskiej, Olechowskiej</b> oraz na terenie prywatnych działek (L=2.612m ).	05.10.2017 - 30.06.2019	
<b>Tomaszowska</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Tomaszowskiej</b> na odcinku od ul. Bławatnej do ul. Dąbrowskiego.		Prace zakończono.
<b>Tomaszowska</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Tomaszowskiej</b> na odcinku od ul. Bławatnej do ul. Olechowskiej.		
<b>Poetycka</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Poetyckiej</b> na całej długości.		Prace montażowe zakończono.
<b>Piechala</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Piechala</b> na całej długości.		Prace montażowe zakończono.
<b>Rosseta</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Rosseta</b> na całej długości.		Prace montażowe zakończono.
<b>Olechowska</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Olechowskiej</b> na odcinku od ul. Tomaszowskiej do rejonu rzeki Olechówki.		Trwają prace przy budowie kanału od skrzyżowania z ul. Tomaszowską (pos.10) w stronę rzeki, TOR bez zmian. Ul. Olechowska na zamknięciu.
<b>Olechowska/Perkalowa</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Olechowskiej</b> na odcinku od ul. Tomaszowskiej na zachód, do rejonu ul. Perkalowej.		Trwają prace.
-	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego na terenie <b>prywatnych działek nr 8/14 oraz 117/4.</b>		Nie rozpoczęto prac.
<b>Olechowska/Perkalowa</b>	budowa wodociągu	Budowa sieci wodociągowej w ul. <b>Olechowskiej/Perkalowej</b> w Łodzi (na terenie prywatnej działki nr 8/11 obręb G-19) na odcinku od istniejącej końcówki wodociągu w ul. Olechowskiej na wysokości posesji nr 2 do wysokości podłączenia działki nr 8/9 (obrub G-19), leżącej przy ul. Perkalowej 16 o długości L= 274,48 m, DN=150 mm.		Prace zakończono.
<b>Jesiotrowa</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Jesiotrowej</b> od ul. Wyścigowej do posesji nr 39 (L=406,32m).	22.08.2017 - 14.06.2018	Prace zakończono.
<b>Jesiotrowa</b>	budowa wodociągu	Budowa wodociągu w ul. <b>Jesiotrowej</b> (od istniejącej końcówki na wysokości posesji nr 29a do posesji nr 39) L=141,4m.		
<b>Rąbieńska</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Ul. <b>Rąbieńska</b> na całej długości.	16.10.2017 - 31.01.2019	Prace zakończono.
<b>Obronna</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Obronnej w Łodzi.		Prace zakończone.
<b>Czwartaków</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Czwartaków w Łodzi.		Prace zakończono.
<b>Grenadierów</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Grenadierów w Łodzi.		Nie rozpoczęto prac.

## Inwestycje realizowane

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu
Matowa	przebudowa wodociągu	Budowa wraz z przebudową wodociągu w ul. Matowej na odcinku od ul.Przewodniej do ul. Demokratycznej oraz w ul. Finansowej oraz przebudowa przyłączy.	01.02.2018 - 30.11.2018	Prace zakończono.
Traugutta	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w projektowanej drodze łączącej ul. Traugutta z ul. Tuwima na odcinku od ul. Traugutta do posesji 21/23 w Łodzi L=62m	27.02.2018 - 31.01.2019	Prace w zakresie łsi zakończone.
Nawrot	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w ul. Nawrot na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sienkiewicza w Łodzi L=367m	11.05.2018 - 21.12.2018	Zakończono prace przy przebudowie wodociągu, prace wykonywane na organizacji ruchu wykonawcy robót drogowych IDS-BUD
Iglasta	budowa kanalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej od ul. Pomorskiej do posesji 62 (L=760,10m).	14.02.2018 - 31.01.2019	Ukończono roboty montażowe, roboty odtworzeniowe – po ustaleniu z zarządcą szczegółów dotyczących sposobu odtworzenia.
Krzeprowskiego	budowa kanalizacji	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcieczkami bocznymi w ul. Krzeprowskiego na odcinku od ul. Giewont do wysokości posesji nr 8	06.08.2018 - 30.06.2018	Prace ukończono
Harnasia, Śpiących Rycerzy, Krzeprowskiego	budowa kanalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Harnasia (ul. Krzeprowskiego - ul.Śpiących Rycerzy)	06.08.2018 - 30.06.2019	PRACE ZAKOŃCZONO.
<b>Tomaszowska 2</b>	budowa kanalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej w <b>ul. Tomaszowskiej</b> na odcinku od projektowanego kanału sanitarnego na wysokości ul. Olechowskiej do wysokości ul. Jędrzejowskiej	26.12.2019	Trwają prace od ul. Olechowskiej do ronda - planowane zakończenie prac montażowych do 07.02.19r. Droga na zamknięciu, docelowe wjazdy zachowane.
<b>Tomaszowska 2</b>	budowa kanalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej w <b>ul. Tomaszowskiej</b> na odcinku od projektowanego kanału sanitarnego na wysokości ul. Jędrzejowskiej do wysokości posesji nr 116		
<b>Tomaszowska 2</b>	modernizacja wodociągu	Przebudowa (modernizacja) wodociągu w <b>ul. Tomaszowskiej</b> od ul. Jędrzejowskiej do wysokości posesji nr 116		
Herbowa, Koniakowska	budowa kanalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Herbowej i ul. Koniakowskiej na odcinku od kol. IVF do dz. 25/2 wraz z odcieczkami bocznymi	26.02.2018 - 26.06.2019	Prace montażowe zakończone.
Łucji	budowa kanalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcieczkami bocznymi w <b>ul. Łucji</b> na odcinku od włączenia do istn. kanału sanitarnego na wysokości pos. nr 37 do wysokości pos. nr 31	17.01.2019 - 16.08.2019	Trwają prace, kanał główny wykonany, do wykonania odcieczki, TOR na organizacji ruchu wykonawcy drogowego
Rokicińska	budowa kanalizacji	budowa kanalizacji sanitarnej w <b>ul. Rokicińskiej</b> wraz z odcieczkami bocznymi do granicy posesji na odcinku od ist. Kanału w rejonie posesji przy ul. Rokicińskiej 322 do rejonu posesji przy ul. Rokicińskiej 262	17.01.2019 - 28.11.2019r.	Trwają prace przy komorach przeciskowych na wysokości pos.312, TOR na organizacji ruchu wykonawcy drogowego.

### LEGENDA

- planowane rozpoczęcie zadania inwestycyjnego w obrębie prowadzonej inwestycji
- prace wstrzymane
- prace zakończone
- ZMIANA – na czerwono naniesione zmiany w stosunku do poprzedniego tygodnia
- \* – raport o robotach na podstawie wizyt na budowie oraz informacji od wykonawców