

# RAPORT O ROBOTACH PROWADZONYCH W OKRESIE 22-28.02.2019 R.

## Nowe inwestycje zaplanowane do realizacji w najbliższych tygodniach

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu
Próchnika	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w ul. <b>Próchnika</b> na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej	04.2019 - 21.02.2020	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
Nawrot	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w ul. <b>Nawrot</b> na odcinku od ul. Kopcińskiego do ul. Targowej	03.2019 - 17.02.2020	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
Nawrot	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w ul. <b>Nawrot</b> na odcinku od ul. Targowej do ul. Kilińskiego		Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
Sienkiewicza	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. <b>Sienkiewicza</b> na odcinku od ul. Narutowicza do Al. J. Piłsudskiego	03.2019 - 31.12.2019	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
Waryńskiego	przebudowa wodociągu	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. <b>Waryńskiego</b> na odcinku od ul. Długosza do ul. Srebrzyńskiej w Łodzi	04.2019 - 30.09.2019	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
Zygmunta	budowa kanalizacji/budowa wodociągu	Rozbudowa ul. <b>Zygmunta</b> w Łodzi na odcinku od ul. Kolumny do rzeki Olechówki wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w systemie zaprojektuj i wybuduj	04.2019 - 29.11.2019	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
Bielska	budowa kanalizacji	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Bielskiej</b> na odcinku od kolektora VII do ul. Sosnowieckiej wraz z odejściami bocznymi	04.2019 - 29.01.2020	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
Sosnowiecka	budowa kanalizacji	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Sosnowieckiej</b> na odcinku od ul. bielskiej do ul. Śląskiej wraz z odejściami bocznymi	04.2019 - 29.01.2020	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
Mysłowiecka	budowa kanalizacji	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Mysłowickiej</b> na odcinku od ul. Sosnowieckiej na zachód wraz z odejściami bocznymi	04.2019 - 29.01.2020	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
Mysłowiecka	budowa wodociągu	budowa sieci wodociągowej w ul. <b>Mysłowickiej</b> na odcinku od istniejącej końcówki wodociągu na wys. posesji nr 6 na zachód	04.2019 - 29.01.2020	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
1 Maja	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami w al. <b>1 Maja</b> na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej	05.2019 - 17.12.2019	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.
Telefoniczna	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa odejścia bocznego od kanalizacji sanitarnej w ul. Telefonicznej do posesji przy ul. Wodospadowej 32 w Łodzi L=33,16m. Dot.zad. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Telefonicznej</b> na odcinku od pętli tramwajowej do rejonu ul. Sądeckiej w Łodzi o projektowanej długości L= 571,16m wraz z odejściami bocznymi.	04.02.2018 - 30.06.2019	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. TOR w przygotowaniu.

## Inwestycje realizowane

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu
Tatarkiewicza	budowa wodociągu	Budowa wodociągu w ul. <b>Tatarkiewicza</b> od istniejącej do wysokości posesji 9c (L=110m).	23.02.2018 - 31.12.2018	Prace zakończono.
Gruszowa	budowa wodociągu	Budowa sieci wodociągowej w ul. <b>Gruszowej</b> w Łodzi na odcinku od istniejącej końcówki wodociągu do włączenia w istniejący wodociąg w ul. Zgierskiej w rejonie ul. Okoniowej o projektowanej długości L=74,32m	07.02.2018 - 21.01.2019	Prace zakończono.
Agrestowa	budowa wodociągu	Budowa sieci wodociągowej w ul. <b>Agrestowej</b> w Łodzi na odcinku od istniejącej końcówki wodociągu do włączenia w istniejący wodociąg w ul. Trawiastej o projektowanej długości L=79,89m		Prace zakończono.
Pogonowskiego	przebudowa wodociągu	Modernizacja wodociągu w ul. <b>Pogonowskiego</b> na odcinku od Al.1-go Maja do ul. Zielonej (L=450m).	01.03.2018 - 01.10.2018	Prace w zakresie łsi zakończone.
Złotno	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Złotno (DN 200 o długości projektowanej L = 516,84 m - kanał główny) wraz z odejściami bocznymi rurociągu tłoczego DN 110 o długości projektowanej L=148 m oraz przepompowni ścieków wraz z instalacją elektryczną, ogrodzeniem i zjazdem.	11.10.2017 - 30.06.2019	Prace w ul. Złotno zakończone, trwają prace przy przepompowni poza jezdnią
Gdańska	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. <b>Gdańskiej</b> na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów w Łodzi (L=212,71m).	19.12.2017 - 31.01.2019	Zakończono prace przy przebudowie wodociągu. Tymczasowa organizacja ruchu/TOR na potrzeby robót drogowych - na zamknięciu całego pasa drogowego od ul. Ogrodowej do ul. Legionów. Planowana zmiana organizacji ruchu od 09.07.2018 roku.
Strążyska, Brzezińska	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ul. <b>Strążyskiej</b> i ul. <b>Brzezińskiej</b> w Łodzi L=227,07m + 228,02m + 307,03m (budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strążyskiej w Łodzi na odcinku od ul. Stokowskiej do ul. Prezydenta wraz z przebudową wodociągu w ramach usunięcia kolizji).	31.03.2018 - 30.11.2018	Prace zakończono.
Strążyska	budowa wodociągu	Modernizacja wodociągu w ul. <b>Strążyskiej</b> w Łodzi L=69,07m (budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strążyskiej w Łodzi na odcinku od ul. Stokowskiej do ul. Prezydenta wraz z przebudową wodociągu w ramach usunięcia kolizji).		
Konstantynowska	budowa kanalizacji sanitarnej	<b>Kolektor sanitarny Va</b> w ul. Konstantynowskiej od ul. Gimnastycznej do ul. Krańcowej (L=2409,62m).	14.09.2016 - 14.09.2019	Prace zakończono
Goplany, Patriotycznej, Murawy, Zastawna		Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni <b>kol. VIII B (etap I - zakończono w 2017 roku, etap II: kanalizacja w ul. Goplany, Patriotycznej, Murawy, Zastawny - dwa odcinki) wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym (L=2.285,54m).</b>	10.01.2018 - 31.07.2019	ul. Zastawna (od przepompowni w rejonie Zastawnej 5 do działki 68/4) – zakończone roboty montażowe ul. Zastawna – od Patriotycznej do granic miasta – dokończenie prac na tym odcinku planowane wejście za ok 2tyg. ul. Patriotyczna – zakończone roboty montażowe ul. Murawy - zakończone roboty montażowe ul. Goplany - zakończone roboty montażowe
Goplany	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goplany na odcinku od ul. Rafowej do posesji nr 5		
Patriotyczna	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Patriotycznej</b> na odcinku od ul. Rafowej do ul. Zastawnej.		
Zastawna	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Zastawnej</b> na odcinku od projektowanej przepompowni do wysokości działki nr 68/4.		
Zastawna	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Zastawnej</b> na odcinku od działki nr 66/6. do posesji nr 47		

## Inwestycje realizowane

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu
<b>Murawy</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Murawy</b> na odcinku od ul.Patriotycznej do działki przy ul. Zastawnej nr 68/4.		
<b>Murawy</b>	budowa wodociągu	Budowa sieci wodociągowej w ul. <b>Murawy</b> na odcinku od istniejącej końcówki do działki przy ul. Zastawnej 21.		
<b>Mieszki</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Mieszki</b> na odcinku od istniejącego KOL. VIID do ul.Bratkowej w Łodzi o projektowanej długości L= 338,00m wraz z odejściami bocznymi.	26.02.2018 - 26.04.2019	Prace zakończono.
<b>Mieszki</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Mieszki</b> na odcinku od istniejącego KOL. VIID na ptn. – wsch. w Łodzi o projektowanej długości L= 127,21m wraz z odejściami bocznymi.		
<b>Telefoniczna</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Telefonicznej</b> na odcinku od pętli tramwajowej do rejonu ul. Sąddeckiej w Łodzi o projektowanej długości L= 571,16m wraz z odejściami bocznymi.	26.02.2018 - 26.04.2019	na wiosnę planowane jest wykonanie przyłącza do posesji w ul. Wodospadowej – zawężenie w ul. Telefonicznej. Podpisano nową umowę. Prace z tego zakresu zakończone.
<b>Piotrkowska, Moniuszki, Sienkiewicza, Tuwima</b>	budowa kanalizacji ogólnospławnej	Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej w kwartale ulic: <b>Piotrkowska - Moniuszki -Sienkiewicza - Tuwima (II etap - L=218,73m)</b> .	29.12.2017 - 15.11.2019	Wznowiono prace przy kanalizacji ogólnospławnej, prace prowadzone na terenie bez ruchu samochodowego przy koordynacji z wykonawcą budowy drogi w tym rejonie.
<b>Piotrkowska, Moniuszki, Sienkiewicza, Tuwima</b>	budowa wodociągu	Budowa wodociągu w drodze dojazdowej w kwartale ulic: <b>Piotrkowska - Moniuszki -Sienkiewicza - Tuwima (etap II L=298,60mm)</b> .		
<b>Dawna</b>	budowa wodociągu	Budowa wodociągu w ul. <b>Dawnej</b> od Al..3-go Maja do wysokości posesji 6 (L=95,47m) wraz z przebudową wpustu deszczowego.	24.08.2017 - 10.07.2018	Prace zakończono.
<b>Rosseta, Piechala, Poetycka, Tomaszowska, Olechowska</b>	-	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Rosseta, Piechala, Poetyckiej, Tomaszowskiej, Olechowskiej</b> oraz na terenie prywatnych działek (L=2.612m ).		
<b>Tomaszowska</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Tomaszowskiej</b> na odcinku od ul.Bławatnej do ul. Dąbrowskiego.		Prace zakończono.
<b>Tomaszowska</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Tomaszowskiej</b> na odcinku od ul.Bławatnej do ul. Olechowskiej.		
<b>Poetycka</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Poetyckiej</b> na całej długości.		Prace montażowe zakończono.
<b>Piechala</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Piechala</b> na całej długości.		Prace montażowe zakończono.
<b>Rosseta</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Rosseta</b> na całej długości.	05.10.2017 - 31.07.2019	Prace montażowe zakończono.
<b>Olechowska</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Olechowskiej</b> na odcinku od ul. Tomaszowskiej do rejonu rzeki Olechówki.		Trwają prace na ul. Olechowskiej przy budowie kanału i odejść bocznych na wysokości posesji 10, 12, 14. od skrzyżowania z ul. Tomaszowską w stronę rzeki, TOR bez zmian na zamknięciu, brak przejezdności (przejścia poprzeczne drogi).

## Inwestycje realizowane

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu
Olechowska/Perkalowa	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Olechowskiej</b> na odcinku od ul. Tomaszowskiej na zachód, do rejonu ul. Perkalowej.		Trwają prace.
-	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego na terenie <b>prywatnych działek nr 8/14 oraz 117/4.</b>		Nie rozpoczęto prac.
Olechowska/Perkalowa	budowa wodociągu	Budowa sieci wodociągowej w ul. <b>Olechowskiej/Perkalowej</b> w Łodzi (na terenie prywatnej działki nr 8/11 obręb G-19) na odcinku od istniejącej końcówki wodociągu w ul. Olechowskiej na wysokości posesji nr 2 do wysokości podłączenia działki nr 8/9 (obrub G-19), leżącej przy ul. Perkalowej 16 o długości L= 274,48 m, DN=150 mm.		Prace zakończono.
Jesiotrowa	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Jesiotrowej</b> od ul. Wyścigowej do posesji nr 39 (L=406,32m).	22.08.2017 - 14.06.2018	Prace zakończono.
Jesiotrowa	budowa wodociągu	Budowa wodociągu w ul. <b>Jesiotrowej</b> (od istniejącej końcówki na wysokości posesji nr 29a do posesji nr 39) L=141,4m.		
Rąbieńska	budowa kanalizacji sanitarnej	Ul. Rąbieńska na całej długości.		Prace zakończono.
Obronna	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Obronnej w Łodzi.	16.10.2017 - 31.01.2019	Prace zakończone.
Czwartaków	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Czwartaków w Łodzi.		Prace zakończono.
Grenadierów	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Grenadierów w Łodzi.		Nie rozpoczęto prac.
Matowa	przebudowa wodociągu	Budowa wraz z przebudową wodociągu w ul. Matowej na odcinku od ul. Przewodniej do ul. Demokratycznej oraz w ul. Finansowej oraz przebudowa przyłączy.	01.02.2018 - 30.11.2018	Prace zakończono.
Traugutta	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w projektowanej drodze łączącej ul. Traugutta z ul. Tuwima na odcinku od ul. Traugutta do posesji 21/23 w Łodzi L=62m	27.02.2018 - 31.01.2019	Prace w zakresie łsi zakończone.
Nawrot	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w ul. Nawrot na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sienkiewicza w Łodzi L=367m	11.05.2018 - 21.12.2018	Zakończono prace przy przebudowie wodociągu, prace wykonywane na organizacji ruchu wykonawcy robót drogowych IDS-BUD
Iglasta	budowa kanalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej od ul. Pomorskiej do posesji 62 (L=760,10m).	14.02.2018 - 01.07.2019	Ukończono roboty montażowe, roboty odtworzeniowe – po ustaleniu z zarządcą szczegółów dotyczących sposobu odtworzenia.
Krzeptowskiego	budowa kanalizacji	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcieczkami bocznymi w ul. Krzeptowskiego na odcinku od ul. Giewont do wysokości posesji nr 8	06.08.2018 - 30.06.2018	Prace zakończono.
Harnasia, Śpiących Rycerzy, Krzeptowskiego	budowa kanalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Harnasia (ul. Krzeptowskiego - ul. Śpiących Rycerzy)	06.08.2018 - 30.06.2019	Prace zakończono.
Tomaszowska 2	budowa kanalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Tomaszowskiej</b> na odcinku od projektowanego kanału sanitarnego na wysokości ul. Olechowskiej do wysokości ul. Jędrzejowskiej	27.03.2019	Zakończono prace na odcinku od ul. Olechowskiej do ronda/do końca tygodnia trwają tam prace naprawcze przy chodniku. Trwają prace na wysokości ul. Jędrzejowskiej, planowane zakończenie prac tego etapu na początku marca.
Tomaszowska 2	budowa kanalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Tomaszowskiej</b> na odcinku od projektowanego kanału sanitarnego na wysokości ul. Jędrzejowskiej do wysokości posesji nr 116	26.12.2019	
Tomaszowska 2	modernizacja wodociągu	Przebudowa (modernizacja) wodociągu w ul. <b>Tomaszowskiej</b> od ul. Jędrzejowskiej do wysokości posesji nr 116	26.12.2019	

## Inwestycje realizowane

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu
Herbowa, Koniakowska	budowa kanalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Herbowej i ul. Koniakowskiej na odcinku od kol. IVF do dz. 25/2 wraz z odejściami bocznymi	26.02.2018 - 26.06.2019	Prace montażowe zakończone.
Łucji	budowa kanalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ul. Łucji na odcinku od włączenia do istn. kanału sanitarnego na wysokości pos. nr 37 do wysokości pos. nr 31	17.01.2019 - 16.08.2019	Trwają prace, kanał główny wykonany, trwają prace przy odejściach bocznych, TOR na organizacji ruchu wykonawcy drogowego.
Rokicińska	budowa kanalizacji	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rokicińskiej wraz z odejściami bocznymi do granicy posesji na odcinku od ist. Kanału w rejonie posesji przy ul. Rokicińskiej 322 do rejonu posesji przy ul. Rokicińskiej 262	17.01.2019 - 28.11.2019	Trwają prace przy komorach przeciskowych na wysokości pos.312-314, TOR na organizacji ruchu wykonawcy drogowego.
Rokicińska/Wieńcowa	budowa wodociągu	Budowa wodociągu w ul. Rokicińskiej (od ul. Rzeźna - pos. 468) oraz w ul. Wieńcowej (od ul. Rokicińskiej do pos. 8) L=694,41m wraz z przyłączami wodociągowymi	11.06.2018 - 28.11.2019	trwają prace, na organizacji ruchu robót drogowych. Wspólnie z ZIM. TOR na zamknięciu. II etap planowany od 4 marca.
Gajcego	budowa wodociągu	Budowa wodociągu w ul. Gajcego od ul. Rokicińskiej do posesji 17a L=42m	11.06.2018 - 28.11.2019	trwają prace, na organizacji ruchu robót drogowych. Wspólnie z ZIM. TOR na zamknięciu. II etap planowany od 4 marca.

### LEGENDA

	– planowane rozpoczęcie zadania inwestycyjnego w obrębie prowadzonej inwestycji
	– prace wstrzymane
	– prace zakończone

**ZMIANA** – na czerwono naniesione zmiany w stosunku do poprzedniego tygodnia

\* – raport o robotach na podstawie wizyt na budowie oraz informacji od wykonawców